

俵坂トンネル(西)進捗状況 2010年9月30日現在

■ 施工完了区間

工 種	単位	設計数量	累計進捗数量	進捗(%)
斜路				
トンネル掘削	m	320	320	100
本坑				
トンネル掘削	m	3,030	424.8	14.0
インポートコンクリート	m	3,030	0	0
覆エコンクリート	m	3,030	0	0



10Jによる切削状況 (420m附近)



ずり出し状況 (420m附近)